

Eind december (20/12/2016) vond een vergadering plaats op de sportdienst Stad Gent waarop een paar van onze lopende vragen mbt onze terreinen en gebouwen werden besproken.

Hierop waren vertegenwoordigers van de sportdienst, Facility Management, Groendienst en SKVO-bestuur aanwezig.

Zonder in detail te treden geven we hieronder een overzicht en stand van zaken en streefdata betreffende een aantal items

- Kleedkamers
 - Er wordt momenteel gekeken om de 'oude kantine' (de witte containers) te vervangen door twee volwaardige kleedkamers met bijhorende doucheruimte en opbergruimte.
 - Timing/termijn van uitvoeren : De bedoeling is dit project nog realiseren tijdens de duur van dit seizoen dan niet voor aanvang volgend seizoen
- Verplaatsen ingang
 - Mbt de veiligheid van onze voetballers zijn wij al jaren vragende partij geweest om de ingang te verplaatsen (ter hoogte van de voetgangsuitgang van de parking). Er zal binnenkort een rooiaanvraag worden ingediend om de bomen tussen huidige ingang en de nieuw te installeren toegang te verwijderen alsook om de nieuwe ingang operationeel te maken.
 - Timing/termijn van uitvoeren : De bedoeling is dit project nog te proberen realiseren tijdens dit seizoen
- Omheining terrein 4A/B
 - Aannemer is toegewezen en op de hoogte van het uit te voeren werk
 - Timing/termijn van uitvoeren : zo snel als mogelijk vanaf januari 2017
- Snoeien bomen/takken – rooien dode bomen
 - De bevoegde dienst acht het niet opportuun om dit werk nog te laten uitvoeren dit seizoen of volgend seizoen vnl omwille van aanleg nieuw terrein/herinrichting accommodatie (zie hieronder).
- Herinrichting terreinen
 - Juridisch en Financieel is alles oke en goedgekeurd.
 - Op technisch vlak stellen zich een aantal problemen : aanvang van werken mag niet samen vallen met het speelseizoen, omwille van rooien van bomen moet er boscompensatie gebeuren op de nieuw verworven percelen, stedenbouwkundige vergunningen moeten worden aangevraagd/goedgekeurd ...
 - Er worden momenteel een aantal opties bekeken om de beschikbare oppervlakte van onze terreinen te optimaliseren. (vergroten veld 1, extra veld,...).
 - Timing/termijn van uitvoeren : Achter de schermen wordt hier druk aan gewerkt, in januari zal een ontwerp bureau starten met opmaak van de plannen. Afhankelijk van de gekozen oplossing, de nodige vergunningsaanvragen is de streefdatum 1 mei 2017 niet meer haalbaar. Doelstelling is nu om de herinrichting klaar te hebben voor aanvang seizoen 2017-2018. (dus start van de werken begin mei 2018).
 - Er is in alle geval afgesproken dat SKVO te allen tijde zal worden aangesproken om zo constructief mogelijk mee te helpen zoeken naar pasklare oplossingen.

Van zodra wij meer concrete info hebben, zullen wij jullie hiervan zeker op de hoogte brengen.